



Kunde: 12518	Standort: 1	Auftrag
Universal Brandschutz Service GmbH Wanslebener Weg 9a 06179 Teutschenthal	Universal Brandschutz Service GmbH Wanslebener Weg 9a 06179 Teutschenthal Bahnhof	Auftrag Nr. 15243 Position 1

Stammdaten				
UBS-ID	AA406120	<h1>MUSTER</h1>		
Standort	Bestandsbau / EG / Flur			
Modell	Teckentrup T 30-1-RS-FSA H8-5			
Funktion	T30 - feuerhemmend			
Zulassung	Z-6.20-1923			
Tür-/Tortyp	Flügeltür			
Breite / Höhe	1000 x 2125 mm			
Anzahl Flügel	1			
Anschlag	Rechts		Feststellanlage Inbetriebnahme 04.10.2020	Bauart 1 (autark)
Werkstoff	Stahl		Zulassung	GEZE TS 5000 R GC 150 Z-6.500-2308 (07.10.2022-07.10.2023)
Zarge	Eckzarge	Feststellvorrichtung	Gleitschiene (Türschließer) GEZE R-Gleitschiene	
Baujahr	2020	Obentürschließer	GEZE TS 5000	

FSA Komponenten	Hersteller	Modell	Inbetriebn.	Austausch in	UBS-ID
Rauchschalterzentrale	GEZE	RSZ 6	09/2020	09/2028	
Handauslösetaster	Hekatron	HAT 02			

Checkliste Tür/Tor					
<input checked="" type="checkbox"/> Korrekt eingeputzt	<input checked="" type="checkbox"/> Schließfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> Verriegelung	<input checked="" type="checkbox"/> Drückergarnitur	<input type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch	<input checked="" type="checkbox"/> Türblatt
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsschild	<input checked="" type="checkbox"/> Abdichtung				<input type="checkbox"/> Gangflügel

Checkliste Feststellanlage					
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsschild	<input checked="" type="checkbox"/> Alter der Melder	<input type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung bei Stromausfall	
<input checked="" type="checkbox"/> Verschmutzungsgrad Melder	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Melderausfall	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Taster	<input checked="" type="checkbox"/> Auslösung durch Zuziehen von Hand		
<input checked="" type="checkbox"/> Anzahl und Positionierung der Melder					

Mangel Nr. **AA406120.2** Verantwortlich **Betreiber**

Priorität **niedrig**

Datum **15.09.2023**

Rauchmelder nicht regelkonform montiert

DEFID FSA-33

Frist **15.09.2023**

Beschreibung

Der Rauchmelder ist nicht regelkonform montiert.

Maßnahmen

Der Rauchmelder muss durch einer Fachfirma regelkonform montiert werden.

Mangel Nr. **AA406120.1**

MUSTER

Priorität **niedrig**

Datum **02.09.2022**

Keine Abnahme

DEFID FSA-31

Frist **02.09.2022**

Beschreibung

Nach einem betriebsfertigen Einbau der Feststellanlage am Verwendungsort, ist ihre einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen.

Maßnahmen

Die Erstabnahme der Feststellanlage ist durchzuführen.

Mängel

Mängel **Keine Abnahme, Rauchmelder nicht regelkonform montiert**

Ergebnis

Feuerschutzabschluss funktionsbereit

Feststellanlage funktionsbereit

Nächste Instandhaltung: **09/2024**

Teutschenthal-Bahnhof, 15.09.2023

Instandhaltungsprotokoll Tür/Tor



Universal Brandschutz Service GmbH
Wanslebener Weg 9A
06179 Teutschenthal-Bahnhof

Kunde: 12518	Standort: 1	Auftrag
Universal Brandschutz Service GmbH Wanslebener Weg 9a 06179 Teutschenthal	Universal Brandschutz Service GmbH Wanslebener Weg 9a 06179 Teutschenthal Bahnhof	Auftrag Nr. 15243 Position 2

Stammdaten	
UBS-ID	AA406121
Standort	Bestandsbau / EG / Elektroraum
Modell	Westag Getalit T 30-1-RS-FSA H8-5
Funktion	T30 RS - feuerhemmend, rauchdicht
Zulassung	Z-6.20-2036
Tür-/Tortyp	Flügeltür
Anzahl Flügel	1
Anschlag	Rechts
Werkstoff	Holz
Zarge	Blockzarge

MUSTER

Obentürschließer **GEZE TS 4000**



Checkliste Tür/Tor	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrekt eingeputzt	<input checked="" type="checkbox"/> Schließfunktion
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsschild	<input checked="" type="checkbox"/> Verriegelung
	<input checked="" type="checkbox"/> Abdichtung
	<input type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch
	<input checked="" type="checkbox"/> Türblatt
	<input checked="" type="checkbox"/> Drückergarnitur
	<input type="checkbox"/> Gangflügel

Mängel
Mängel Keine

Ergebnis
Feuerschutzabschluss funktionsbereit Nächste Instandhaltung: 09/2024
Teutschenthal-Bahnhof, 15.09.2023

Instandhaltungsprotokoll Tür/Tor



Universal Brandschutz Service GmbH
Wanslebener Weg 9A
06179 Teutschenthal-Bahnhof

Kunde: 12518	Standort: 1	Auftrag
Universal Brandschutz Service GmbH Wanslebener Weg 9a 06179 Teutschenthal	Universal Brandschutz Service GmbH Wanslebener Weg 9a 06179 Teutschenthal Bahnhof	Auftrag Nr. 15243 Position 3

Stammdaten	
UBS-ID	AA406122
Standort	Bestandsbau / EG / Server
Modell	Hörmann T 30-1-RS-FSA H8-5
Funktion	T30 RS - feuerhemmend, rauchdicht
Zulassung	Z-6.20-2063
Tür-/Tortyp	Flügeltür
Anzahl Flügel	1
Anschlag	Rechts
Werkstoff	Stahl
Zarge	Fassungszarge



MUSTER

Obentürschließer **GEZE TS 3000 EN3**

Checkliste Tür/Tor					
<input checked="" type="checkbox"/> Korrekt eingeputzt	<input checked="" type="checkbox"/> Schließfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> Verriegelung	<input type="checkbox"/> Dokumentation/Prüfbuch	<input checked="" type="checkbox"/> Türblatt	
<input checked="" type="checkbox"/> Zulassungsschild		<input checked="" type="checkbox"/> Abdichtung	<input checked="" type="checkbox"/> Drückergarnitur	<input type="checkbox"/> Gangflügel	

Mängel
Mängel Keine

Ergebnis
Feuerschutzabschluss funktionsbereit Nächste Instandhaltung: 09/2024
Teutschenthal-Bahnhof, 15.09.2023